ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 21

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

Name of Work : Improvements of CC roads at MTS Colony cross roads in Ward No 15 Dasarahalli ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	20.00 ಲಕ್ಷಗಳು	
ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	015-18-000016	P-Code 1771
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/DD/AS/562/17-18	Dt.29.11.2017
ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/DZ/TS/403/17-18	Dt.30.11.2017

40) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.15ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಕೆ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್** ರವರಿಗೆ ದಿ.22.03.2018 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಿ.28.03.2018 ರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿ.20.06.2018 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

41) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ 29/8/18
ಬೆಂಗಳೂರು

42) ಕಾ. ಅ (ನಿ.ವ)

43) A/c

EXECUTIVE ENGINEER

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
44)	~~ಕೆಂಪಿಕೆ~~ (40) ರ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರಂತೆ ಶ್ರೀ K.S. ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರು ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಶಕ್ತಿಲಿಂಗಪ್ಪ Temporary work & CC roads at MTS colony Cross roads in ward No.-15. Dasavalahalli ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ದಿ|22-03-2014 ರಂದು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಗದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದಿ|28-03-2018 ರಂದು ಅಂತ್ಯವಾದರೂ ಸಹ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ದಿ|20-06-2018 ರಂತೆ ನಿಗದಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ದಿ|29-08-2018 ಕ್ಕೆ ಸೀಲಾಮಣಿಯವರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣ 6 ದಿನಗಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಿಗದಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
45)	ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ಶ್ರೀ ಸೀಲಾಮಣಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.
46)	ತೆರವು(ಸೂಚನೆ):- ಕಂದಿಕೆ 40 ರಿಂದ 45 ರ ಬೀಳುವ ಚಾವಣಿಯನ್ನು ತುರ್ತು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತೆರವು, ಸದರಿ ಶಿಲಾಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆಯವರೆಗೆ 6 ದಿನಗಳು ಬಿಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: ದಿವಾಳಿಪುರ 2ನೇ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 47

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
ಕಂಡಿಕೆ 40 ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ವೆ ನಂ 43 ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. 14/9/18 47) EE ರವರಿಗೆ. ಕಂಡಿಕೆ (40) ರಲ್ಲಿ ನಿ.ನಿ.ಕ (ಬ) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ 28.3.2018 ರಂದು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ 67 ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಜಾಗವನ್ನು ಕೆಲಂಬಿಸಿ, ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಮನವಿ. EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Dasarahalli Division, Bangalore-560057 ಕೃಷ್ಣ ಸೆಟ್ಟಿಯವರು ಅಳತೆಗಾರರು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡ 67 ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 14/09 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-ನಗರ Accepted. EE (Civil). EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Dasarahalli Division, Bangalore-560057

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 24 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ರಂಡಿಕೆ 48 ರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯು (ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯ) ರಜಾ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೀರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರೂ 3492/- ಕಳಿಸಿ ಕೆಂದ ಬಿಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ.
	15/9/17
(51)	EE ಕಛೇರಿ.
	EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Basarahalli Division, Bangalore-560057
	5/9) A/S)

Scanned by CamScanner